

Taak

| Naam | Begin datum | Eind datum | Duur |
|--|-------------|------------|------|
| analyse pve | 7-1-19 | 25-1-19 | 15 |
| workshops divers | 28-1-19 | 26-3-19 | 40 |
| aanpassen schetsontwerp | 27-3-19 | 9-4-19 | 10 |
| signoff | 10-4-19 | 10-4-19 | 1 |
| opmaak voorontwerp | 11-4-19 | 30-4-19 | 13 |
| opmaak elementenraming | 1-5-19 | 1-5-19 | 1 |
| opmaak defintief ontwerp | 2-5-19 | 29-5-19 | 20 |
| opmaak elementenraming | 31-5-19 | 6-6-19 | 5 |
| signoff | 7-6-19 | 7-6-19 | 1 |
| opmaak omgevingsvergunning | 11-6-19 | 13-11-19 | 96 |
| indienen omgevingsvergunning | 14-11-19 | 14-11-19 | 1 |
| goedkeuring omgevingsverg | 14-11-19 | 24-4-20 | 105 |
| opmaak uitvoeringsplannen | 11-6-19 | 16-4-20 | 195 |
| publicatie opdracht- deel prijsofferte | 17-4-20 | 2-7-20 | 52 |
| nazicht offertes | 3-7-20 | 21-8-20 | 20 |
| gunning | 24-8-20 | 28-8-20 | 5 |
| stand still | 31-8-20 | 11-9-20 | 10 |
| sluiting opdracht | 14-9-20 | 14-9-20 | 1 |
| opstart periode werf - 30-75 kd | 15-9-20 | 7-12-20 | 60 |
| start uitvoering | 8-12-20 | 14-11-22 | 450 |
| testfase | 15-11-22 | 12-12-22 | 20 |
| inhuizing | 15-11-22 | 12-12-22 | 20 |